

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор за строителство №27/28.08.2020г.

Днес, 11.10.2021г., в гр. Гулянци, между:

1. Община Гулянци, със седалище и адрес на управление: гр. Гулянци, ул. "Васил Левски" №32 код по Регистър БУЛСТАТ 000413691 и номер по ЗДДС BG000413691, представлявана от Лъчезар Петков Яков в качеството на Кмет на община Гулянци и Стела Иванова в качеството на Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. «Нитов инженеринг» ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 200031631, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, бл. 22, вх. Г, ет. 1, ап. 3, представлявано от Димитър Митков Нитов – управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор за строителство №27/28.08.2020г.

С писмо до община Гулянци, вх. №5300-298/07.10.2021г., »Нитов инженеринг« ЕООД – изпълнител по Договор за строителство №27/28.08.2020г., посочва, че към настоящия момент не е започнало изпълнението на договора, тъй като следвало да преминат съгласувателните процедури съобразно правилата на ДФЗ-РА, от където е финансирането за изпълнението на договора.

Поради драстичното поскъпване на строителните материали от началото на 2021г., себестойността на обекта ще превиши значително сумата по сключения договор за СМР, което в бъдеще ще доведе до санкции за дружеството от контролните органи на НАП, които могат да го сметат за "отклонение от данъчно облагане", в нарушение на чл. 16, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и да се приложи чл. 27, ал. 1 от ЗДДС.

Ето защо отправя искане по взаимно съгласие да бъде прекратен Договор №27/28.08.2020г. с предмет: „Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Договора.

За това и на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Договор за строителство №27/28.08.2020г. страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Прекратява се по взаимно съгласие на страните Договор за строителство №27/28.08.2020г. считано от датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да освободи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в срок до 30 дни от подписване на настоящото Допълнително споразумение.

Чл.3. С подписване на настоящото Допълнително споразумение са уредени всички отношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор за строителство №27/28.08.2020г.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор за строителство №27/28.08.2020г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:.....

/ Лъчезар Петков Яков /

Главен счетоводител

Стела Иванова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:.....

/Димитър Нитов/

